

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業の概要		事業年度	平成21年度 1次補正		事業完了日	平成22年12月15日		
		総事業費	29, 424千円		補助対象事業費	27, 123千円		
					交付金額	9, 040千円		
		整備対象地域	美郷町の全域					
		事業の内容						
		美郷町ケーブルテレビジョン(宮崎県東臼杵郡美郷町北郷・既存)とケーブルメディアワイワイ(延岡市)を結ぶ連絡線及び連携設備の整備により、民間のCATV事業者を活用した高速のインターネット接続サービス、CS放送等の多チャンネルサービスの提供や地域間の情報交流を可能とする。また、町内全域への拡張整備や既存施設のデジタル化対応を他事業で並行して実施することにより、ブロードバンド・ゼロ地域を解消し、町内のどこに住んでいてもICTの恩恵を享受できる環境が構築されることで、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。						
BB	サービス開始日	平成23年2月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	株式会社ケーブルメディアワイワイ						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	2835	2835	2825	2820	2820	2766	2817
	加入世帯数	300	600	398	433	499	520	564
	加入率(%)	10.6	21.2	14.1	15.4	17.7	18.8	20.0
CATV	サービス開始日	平成23年2月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	株式会社ケーブルメディアワイワイ						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	2835	2835	2825	2820	2820	2766	2817
	加入世帯数	300	600	415	420	431	427	449
	加入率(%)	10.6	21.2	14.7	14.9	15.3	15.4	15.9
評価及び課題		本情報通信インフラ整備によりブロードバンド接続が利用可能になったことは、情報通信格差の解消につながり住民からも好評をいただいております。またCATVにおいても、整備以前は視聴が困難であったCS放送サービス提供が地域住民のニーズと合致し評価を得ていると感じています。 全体的に好評をいただいているのは間違いないが、両事業とも整備計画時の加入率の目標が未達成であることが第一の課題である。原因として考えられることは、本町の高齢化率が県内トップ(48. 1%(平成27年10月1日現在))であり、インターネット利用、CS放送視聴のニーズ対象者層の減少がある。 ただ、年々両事業のニーズは高まっており実績からも分かるように数値は目標値に近づきつつある。今後も積極的な営業活動を事業者に促すと共に、町としても周知活動に力を入れて加入率の向上に努めたい。						